

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
CON DIRETTIVE CE**

Nome e indirizzo del produttore:

**AHI CHINA COMPANY LIMITED
Block 10, International Industrial City
1668 Hua Cheng Road, Jintan District
Changzhou City, Jiangsu Province,
P.R. China 213200**

Dichiara che l'impianto tecnico di seguito descritto:

“Ascensore verticale mobile idraulico dell'uomo”

- **Nome depositato: UG35AC**
- **Tipo: QU12AC**
- **Classificazione: Gruppo A – Tipo 1**
- **Numero di serie: 235143**
- **Data di produzione: Febbraio 24, 2023**

Conforme alla seguente linea guida

- **Directtiva Macchine 2006/42/EC**

E sono pienamente conformi ai seguenti standard

- **EN 280: 2013+A1: 2015: Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Calcoli di progettazione – Criteri di stabilità – Costruzione – Sicurezza – Esami e prove**
- **EN 60204-1:2018: Sicurezza dei macchinari – Equipaggiamento elettrico di machine. Requisiti generali**

L'apparecchiatura è stata sottoposta all'esame CE del tipo, effettuato dall'Organismo Notificato Autorizzato n. 1831

SGS Italia S.p.A.

Via Caldera, 21, 20153 Milano – Italy

Attestato di esame CE del tipo: MAC.MI.0151


Data di emissione del certificato: Giugno 23rd, 2021

Persona Autorizzata a compilare il fascicolo tecnico a nome del costruttore

- **Nome Commerciale: AHI Europe OÜ**
- **Indirizzo: Tartu Mnt 67/1-13b, Tallinn, 10115, Estonia.**
- **Attraverso: M.C.Sim**
- **Firma:**



Febbraio 24, 2023



Per conto di

**Nom: Zhu CH. Titre: QC Manager
Organisme: AHI CHINA CO. LTD**

TESTER	CONTROLLO	APPROVATI
<i>DJZheng</i>	<i>CHZhu</i>	<i>LGao</i>

ORIGINALE**ESITO DELLE PROVE**

MODELLO:	N. DI SERIE	CAPACITA	PENDENZA MASSIMA	DATA DELLA PROVA
QUICK UP 11 AC	235143	159KG	0	Feb 24, 2023

1. PROVA STATICA DI SOVRACCARICO

SOVRACCARICO %	CARICO APPLICATO KG	CICLI DI PROVA	RISULTATI
50	239	2	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna deformazione permanente è stato notato Movimento idraulico è rimasta soddisfacente

2. PROVA FUNZIONALE

SOVRACCARICO %	CARICO APPLICATO KG	PROVA EFFETTUATA E MOVIMENTI ESEGUITI	RISULTATI
10	175	Movimento della Piattaforma	Soddisfacente

➤ ESITO DELLE PROVE

La macchina ha superato i test di sovraccarico e test funzionali senza il fallimento.

La macchina è stata testata in AHI fabbrica a Changzhou.

Prova effettuata conformemente alla norma EN 280:2013+A1.2015.