

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA

N. 190/70/VS/2025

(D. Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII - DM 11.04. 2011)

Cod. Impianto Vericert VS/33248



Affidamento da:

Titolare Funzione INAIL

Datore di Lavoro NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Estremi affidamento: Nr. 20250128.006006571 del 22/02/2025 altri dati /

Il sottoscritto ING. / P.I. Verificatore Vericert Nr. 190 ZANELLI ADRIANO

In data 10/03/2025 ha provveduto alla:

Prima verifica periodica

Verifica periodica (successiva alla prima)

del/della:

Ponte mobile sviluppabile

Gru

Carro raccogli frutta

Carrello semovente a braccio telescopico

Ascensore/montacarichi da cantiere

Piattaforma auto sollevante su colonne

Ponte sospeso e relativi organi

Idroestrattore

Scala aerea ad inclinazione variabile

Tipo PLE A SVILUPPO VERTICALE

Matr. 2023 2 00221 RN

Marca AHI CHINA COMPANY LIMITED

Mod. QU12AC

Nr. Fabbrica 235143

Anno 2023 Dichiarazione Conf. CE del 24/02/2023

emessa da AHI CHINA COMPANY LIMITED

Certificata dall' O. N SGS ITALIA S.p.A.

N. Cert. MAC.MI.0151

del 23/06/2021

Installato/utilizzato nel Cantiere/Stabilimento della Ditta NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Comune Rimini Prov. RN Via Via Circonvallazione Nuova , 71/R

ed ha rilevato quanto segue:

1) Condizioni generali di conservazione e manutenzione: La macchina si presenta in un buono stato di manutenzione, per quanto rilevabile con esame visivo su struttura verniciata.

2) Esame degli organi principali: Ad un esame visivo, non emergono vizi, anomalie o difetti, per quanto rilevabile con esame visivo e nelle parti della macchina accessibili in condizioni di sicurezza.

3) Comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza: Tutti i dispositivi di sicurezza hanno funzionato correttamente alle prove effettuate.

4) Configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica: Portata Max Kg. 136

Piattaforma di lavoro con sistema di sollevamento verticale.

Piattaforma con dimensioni 680x660 mm.

Altezza al piano di calpestio 10,30 m N° max persone: 1

5) Osservazioni: Le ultime prove e controlli sui dispositivi di sicurezza sono stati eseguiti da NOLO RICO srl.

DATA VERIFICA SUCCESSIVA, PER IMPIEGO DICHIARATO DAL DATORE DI LAVORO: 10/03/2026

ESITO DELLA VERIFICA

In base a quanto rilevato ed al risultato delle prove eseguite di cui al presente verbale, lo stato di funzionamento e di conservazione della suddetta attrezzatura di lavoro:

risulta adeguato ai fini della sicurezza

non risulta adeguato ai fini della sicurezza, per i seguenti motivi:

Alla verifica ha assistito in affiancamento, esclusivamente al fine didattico, il P.I. / ING.

Luogo: Rimini Data: 10/03/2025

Firma /Timbro del Datore di lavoro o suo Rappresentante
NOLO RICO S.R.L. UNIPERSONALE

Verificatore/i
(Timbro e Firma)

